

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG XÂY LẬP NĂM 2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG			GIÁ TRỊ THỰC HIỆN NĂM 2022		Ghi chú
		Giá trị trước thuế	Đã xuất DT các năm trước	GT còn lại qua năm sau	Giá trị thực hiện năm 2022	Doanh thu năm 2022	
I	CÁC CÔNG TRÌNH DỠ DANG CHUYỂN SANG NĂM 2022	104.780.551	46.797.519	57.983.032	15.244.506	15.244.506	
1	Công trình: Đường Đất Sét- Bến Cùi Gói thầu 09- Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km0+00 đến Km6+752) (Liên danh)	46.399.369	11.633.583	34.765.786		-	Công trình chưa quyết toán
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1), phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	17.525.975	15.416.735	2.109.240		-	Công trình chưa quyết toán
3	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của trạm xử lý nước tập trung 7.000m3/ngày đêm và trạm quan trắc (phần xây dựng)	286.980	-	286.980	286.980	286.980	Công trình đã quyết toán
4	Gói thầu: Gói thầu số 1- thi công xây lắp thuộc công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh (Liên danh)	8.192.782	2.424.561	5.768.221	1.606.355	1.606.355	Công trình đang thi công
5	Dự án: Nâng cấp mở rộng đường ĐT795 - Công trình: Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km12+00 đến Km45+191,90	19.003.145	16.883.575	2.119.570	1.909.392	1.909.392	Công trình chưa quyết toán
6	Gói thầu: Thi công xây dựng và hệ thống chiếu sáng - Công trình: Đường nội bộ khu tái định cư khu phố 9	11.298.855	-	11.298.855	9.905.627	9.905.627	Công trình chưa quyết toán
7	Hạng mục: Hồ bơi, sân vườn, tuyến dây cấp nguồn điện, chỉnh trang lại hồ cá (Khu dịch vụ). Địa điểm: KCN Hồ Nai, tỉnh Đồng Nai	1.536.153	-	1.536.153	1.536.153	1.536.153	Công trình đã quyết toán
8	Hạng mục: Sửa chữa hồ ga và đan hồ ga nước mưa, nước thải các tuyến đường; Sửa chữa khu vệ sinh và khu sảnh đón nhà văn phòng	537.293	439.065	98.228		-	Công trình đã quyết toán


M.S.D.N. 0302
CỔ
CÁC
ĐẦU TƯ
C
QUẬN 3.

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG			GIÁ TRỊ THỰC HIỆN NĂM 2022		Ghi chú
		Giá trị trước thuế	Đã xuất DT các năm trước	GT còn lại qua năm sau	Giá trị thực hiện năm 2022	Doanh thu năm 2022	
II	CÁC CÔNG TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG NĂM 2022	125.659.907	-	125.659.907	27.048.527	27.048.527	
1	Giao thông, thoát nước mưa Tuyến đường số 13 (đoạn AB), Tuyến đường số 2A (đoạn AQ), Tuyến đường số 17 (đoạn QS), Tuyến đường số 17 (đoạn ST); thoát nước thải Tuyến đường số 2A (đoạn AQ), Tuyến đường số 17 (đoạn QS); Phân cấp nước sạch Tuyến đường số 2 (đ	34.851.721	-	34.851.721	24.426.530	24.426.530	Công trình đang thi công
2	Nhà ở lưu trú cho công nhân- Khu vực C (30 căn). + Nhà vệ sinh, nhà tắm – Khu vực C (02 dãy) + Hồ chứa nước sinh hoạt – Khu vực C (02 cái). Địa điểm: Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT	684.163	-	684.163	684.163	684.163	Công trình đã quyết toán
3	Công trình: Hạ tầng kỹ thuật KCN Hồ Nai GD II, hạng mục: Tường chắn chùa Quan Âm, chùa Phổ Hiền và chùa Tịch Quang	1.181.215	-	1.181.215	1.181.215	1.181.215	Công trình đã quyết toán
4	Công trình: Sửa chữa nhà văn phòng - KCN Hồ Nai GDI	346.434	-	346.434	346.434	346.434	Công trình đã quyết toán
5	Xây dựng hồ cá văn phòng KCN Hồ Nai	410.185	-	410.185	410.185	410.185	Công trình đang thi công
6	Hạng mục: Nhà văn phòng Khu D - Nông trường Cao su Xuân Lộc	400.000	-	400.000		-	Công trình đang thi công
7	Hạng mục: Duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bộ cắt ngang các vườn cây cao su - Nông trường Cao su Xuân Lộc	2.000.000	-	2.000.000		-	Công trình đang thi công
8	Công trình: Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch XD các bệnh viện và một số công trình của Nhà Nước, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	40.913.136	-	40.913.136		-	Công trình đang thi công
9	Công trình: Hạ tầng kỹ thuật KCN Hồ Nai GD I, hạng mục: Đường giao thông - thoát nước mưa - thoát nước thải - cấp nước tuyến đường biên DB1 (EF)	9.388.762	-	9.388.762		-	Công trình đang thi công

23567
 NG TY
 PHÂN
 XÂY DỰ
 Q SU
 PHỐC

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG			GIÁ TRỊ THỰC HIỆN NĂM 2022		Ghi chú
		Giá trị trước thuế	Đã xuất DT các năm trước	GT còn lại qua năm sau	Giá trị thực hiện năm 2022	Doanh thu năm 2022	
10	Công trình: Hạ tầng kỹ thuật KCN Hồ Nai GD II, hạng mục: Đường giao thông - thoát nước mưa - TN thải - cấp nước tuyến đường số 15 (KM) và tuyến đường số 14 (EGM)	35.484.290	-	35.484.290		-	Công trình đang thi công
III	CÁC CÔNG TRÌNH XUẤT GIẢM GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN					0	
	TỔNG CỘNG (I + II + III)	230.440.458	46.797.519	183.642.939	42.293.033	42.293.033	

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH



PHAN NGỌC LÂN

Ngày 22 tháng 02 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Đức



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG XÂY LẬP NĂM 2023


Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG			KẾ HOẠCH NĂM 2023		Ghi chú
		Giá trị trước thuế	Đã xuất DT các năm trước	GT còn lại qua năm sau	Giá trị thực hiện năm 2023	Doanh thu năm 2023	
I	CÁC CÔNG TRÌNH DỠ DANG CHUYỂN SANG NĂM 2023	177.630.060	40.091.028	137.539.032	92.804.256	92.804.256	
1	Công trình: Đường Đất Sét- Bến Cùi Gói thầu 09- Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km0+00 đến Km6+752) (Liên danh)	46.399.369	11.633.583	34.765.786	6.175.925	6.175.925	Công trình chưa quyết toán
2	Gói thầu: Gói thầu số 1- thi công xây lắp thuộc công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh (Liên danh)	8.192.782	4.030.916	4.161.866	4.161.866	4.161.866	Công trình đang thi công
3	Giao thông, thoát nước mưa Tuyến đường số 13 (đoạn AB), Tuyến đường số 2A (đoạn AQ), Tuyến đường số 17 (đoạn QS), Tuyến đường số 17 (đoạn ST); thoát nước thải Tuyến đường số 2A (đoạn AQ), Tuyến đường số 17 (đoạn QS); Phần cấp nước sạch Tuyến đường số 2 (đ	34.851.721	24.426.530	10.425.192	10.425.192	10.425.192	Công trình đang thi công
4	Hạng mục: Nhà văn phòng Khu D - Nông trường Cao su Xuân Lộc	400.000	-	400.000	400.000	400.000	Công trình đang thi công
5	Hạng mục: Duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bộ cắt ngang các vườn cây cao su - Nông trường Cao su Xuân Lộc	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Công trình đang thi công
6	Công trình: Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch XD các bệnh viện và một số công trình của Nhà Nước, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	40.913.136	-	40.913.136	36.821.823	36.821.823	Công trình đang thi công
7	Công trình: Hạ tầng kỹ thuật KCN Hồ Nai GD I, hạng mục: Đường giao thông - thoát nước mưa - thoát nước thải - cấp nước tuyến đường biên ĐB1 (EF)	9.388.762	-	9.388.762	7.980.448	7.980.448	Công trình đang thi công



STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG			KẾ HOẠCH NĂM 2023		Ghi chú
		Giá trị trước thuế	Đã xuất DT các năm trước	GT còn lại qua năm sau	Giá trị thực hiện năm 2023	Doanh thu năm 2023	
8	Công trình: Hạ tầng kỹ thuật KCN Hồ Nai GD II, hạng mục: Đường giao thông - thoát nước mưa - TN thải - cấp nước tuyến đường số 15 (KM) và tuyến đường số 14 (EGM)	35.484.290	-	35.484.290	24.839.003	24.839.003	Công trình đang thi công
II	CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG NĂM 2023	7.772.296	-	-	7.772.296	7.772.296	
1	Hạng mục: Giao thông, thoát nước mưa, cấp nước tuyến đường số 6 (đoạn từ D3-C41 đến T"). Địa điểm: KCN Hồ nai, tỉnh Đồng Nai	7.772.296			7.772.296	7.772.296	Công trình đang thi công
III	CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẦU THẦU NĂM 2023	27.272.727	-	-	27.272.727	27.272.727	Dự kiến
	TỔNG CỘNG (I + II + III)	212.675.084	40.091.028	137.539.032	127.849.280	127.849.280	

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH



PHAN NGỌC LÂN

Ngày 22 tháng 02 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Đức



